

	Investitor / Заказчик: GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deo projekta: Часть проекта:		CS	
	Lokacija: Srbija Локация: Сербия	Objekat: Объект:		AIR	
KSR Service	Projekat / Проект: "Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje	Broj dokumenta / Номер документа: CT-DL-B-CS-AIR-II.24-00-1M-20250827			
	Naziv dokumenta: IZVEŠTAJ PO IZVEDENIM RADOVIMA Имя документа: ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ	Rev.: Реб.:	00	Str.: Стр.:	6 / 6



синхронизированы и происходят через правильные временные интервалы, что указывает на то, что силикагель внутри кассет ещё обладает достаточной ёмкостью для выполнения большого количества циклов.

При разгрузке остаточного давления нет, что указывает на правильную работу клапанов. Фильтры на разгрузке находятся в хорошем состоянии.

Напряжение сети, питающей осушители, отличное.

Индикаторы влажности показывают, что состояние силикагеля внутри кассет отличное.


Индикаторы перепада давления на линейных фильтрах находятся в зелёной зоне, изменений нет.

Подтяжкой болтов на фланцах и соединениях в отмеченных местах успешно устранена утечка сжатого воздуха.

Осмотр с помощью тепловизионной камеры показал, что перегрева в электрощите нет, все компоненты исправны, а соединения достаточно затянуты.

Визуальным контролем проверены коннекторы и соединения, протестированы устройства ECO drain для удаления конденсата — всё работает нормально. Полный осмотр выполнен по процедуре производителя.

9. Potvrda o obavljenom radu / Подтверждение о проведенных работах

Kompanija / Фирма	Ime i prezime predstavnika Имя и фамилия представителя	Potpis / Подпись	Datum pripreme izveštaja / Дата оформления отчета
Podizvođač / Субподрядчик	Vladimir Jašević		27.08.2025
Izvođač / Подрядчик	Mikhail Andreenkov		27.08.2025s

Potpisivanje Zapisnika / izveštaja od strane ST d.o.o ne oslobađa subpodizvođača od odgovornosti za kvalitet izvršene/pružene Usluge i zahteva od Subpodizvođača spremnost za otklanjanje utvrđenih skrivenih nedostataka od strane Naručioca projekta, u slučaju njihovog otkrivanja. /

Подписание Записника / отчета со стороны СТ d.o.o не освобождает субподрядчика от ответственности за качество выполненной/оказанной Услуги и требует от Субподрядчика готовности к устранению выявленных скрытых недостатков со стороны Заказчика проекта, в случае выявления таковых

	Investitor / Заказчик: GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deo projekta: Часть проекта:		CS		
	Lokacija: Srbija Локация: Сербия	Objekat: Объект:		AIR		
	Projekat / Проект: "Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje	Broj dokumenta / Номер документа: CT-CL-B-CS-AIR-II.24.1-00-1M-20250827				
	Naziv dokumenta: KONTROLNI LIST Имя документа: ЧЕК-ЛИСТ	Rev.: Реб.:	00	Str.: Стр.:	1 / 3	

Tag No. ili SN: 500-XX-010A / 500-XX-010B / 500-XX-201 / 500-XX-101	Datum / Дата
Proizvođača / Производитель: Kaeser	27.08.2025
Period održavanja / Период технического обслуживания: 1M	

№.	PROVERLJIVI PARAMETRI / ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	REZULTAT/ РЕЗУЛЬТАТ	NAPOMENE/ ПРИМЕЧАНИЯ
Kompresori DSG-220A / Компрессоры DSG-220A			
1	Proverite nivo ulja za hlađenje (nivo bi trebalo da bude iznad polovine prozora za gledanje u praznom hodu) / Проверить уровень охлаждающего масла (уровень должен быть выше половины смотрового окна в режиме «холостой ход»)	OK	
2	Impulsni filter: Proverite rad membranskih ventile / Импульсный фильтр: Проверить работу мембранных клапанов	OK	
3	Impulsni filter: Proverite čistoću unutra kućišta filtera. Izvršite čišćenje / Импульсный фильтр: Проверить чистоту внутри корпуса фильтра. Выполнить очистку	OK	
4	Impulsni filter: Proverite stanje spoljne površine filtera. Izvršite čišćenje / Импульсный фильтр: Проверить состояние наружной поверхности фильтра. Выполнить очистку	OK	
5	Provera otvaranja i zatvaranja žaluzina (za recirkulaciju vazduha, za hlađenje vazduha) / Проверка открывания и закрывания жалюзи (жалюзи рециркуляции воздуха, жалюзи охлаждающего воздуха)	OK	
6	Provera parametara sistema za kontrolu vibracija vazдушних компресора. Фиксирање читавања нивоа вибрација током извештајног периода / Проверка параметров системы контроля вибрации воздушных компрессоров. Фиксация показаний уровня вибрации за отчетный период.	OK	
7	Podmazivanje ležajeva motora kompresora i ventilatora(*) / Смазка подшипников электродвигателя компрессора и вентилятора*	-	До алмазке: компр. А - 393 г. компр. В - 459 г.
8	Uzorkovanje i analiza ulja sistema za ulje** / Отбор и анализ охлаждающего масла маслосистемы(**)	-	Оценено дата 08.08.25 прод 10.08.25
9	Vizuelna provera nepropusnosti spojeva. Ako se otkrije propusnost, primedbe treba eliminisati zatezanjem, zamenom zaptivki. Izvršite radove na zaustavljenoj jedinici nakon smanjenja pritiska. / Визуальный осмотр соединений на герметичность. При выявлении негерметичности, замечания устранить протяжкой, заменой прокладок. Работы выполнять на остановленном блоке после сброса давления.	OK	
10	Održavanje instalacija čistim. Ako je potrebno, uklanjanje prljavštine, usisavanje, uklj. ispod zaštitnih oklopa / Содержание установок в чистоте. При необходимости удаление загрязнений, уборка пылесосом, в т.ч. под защитными кожухами	OK	
11	Provera rada EKO-drenaže pritiskom na dugme "Test" i dreniranje kondenzata / Проверка работоспособности Эко-дренажа нажатием кнопки «Тест» и дренирование конденсата	OK	

	Investitor / Заказчик: GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deo projekta: Часть проекта:	CS			
	Lokacija: Srbija Локация: Сербия	Objekat: Объект:	AIR			
	Projekat / Проект: "Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje	Broj dokumenta / Номер документа: CT-CL-B-CS-AIR-II.24.1-00-1M-20250827				
	Naziv dokumenta: KONTROLNI LIST Имя документа: ЧЕК-ЛИСТ	Rev.: Реб.:	00	Str.: Стр.:	2 / 3	

№.	PROVERLJIVI PARAMETRI / ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	REZULTAT/ РЕЗУЛЬТАТ	NAPOMENE/ ПРИМЕЧАНИЯ
12	Proverite odsustvo alarma i poruka u dnevniku događaja na lokalnom panelu i na kontrolnom ormaru postrojenja. Ako su alarmi prisutni, potvrdite nakon što je uzrok eliminisan. Proverite usklađenost parametara i dostupnost veze između jedinice i DCS sistema na radnoj stanici operatera / Проверка отсутствия аварийных сигналов и сообщений журнала событий на локальной панели и на шкафу управления установками. При наличии аварийных сообщений, выполнить квитирование после устранения причин. Проверить соответствие параметров и наличие связи установки с системой DCS на АРМ оператора.	OK	
13	Ventilacija: Provera stanja filtera / Вентиляция: Проверка состояния вентиляционного фильтра	OK	
14	Kontrolni ormar: Provera stanja filtera u kontrolnom ormaru / Шкаф управления: Проверка состояния фильтра в шкафу управления	OK	
15	Impulsni filter: Provera pritiska za impulsno čišćenje (3 bara) / Импульсный фильтр: Проверка давления, подаваемого для импульсной очистки (3 бара)	OK	
16	Provera servisnih intervala i da li je neke elemente ili sklopove potrebno servisirati. Resetujte tajmere nakon završnja posla / Проверка интервалов обслуживания и необходимости обслуживания некоторых элементов или узлов. Сброс таймеров после выполнения работ	-	
17	Zabeležite podatke o vremenu rada instalacija i satima preostalim do održavanja / Зафиксировать данные о наработке установок и моточасах оставшихся до проведения технического обслуживания	OK	Данные отражены в отчёте.
Komplet sušača vazduha / Комплект осушителей воздуха			
18	Vizuelna provera nepropusnosti spojeva. Ako se otkrije propusnost, primedbe treba eliminisati zatezanjem, zamenom zaptivki. Izvršite radove na zaustavljenoj jedinici nakon smanjenja pritiska. / Визуальный осмотр соединений на герметичность. При выявлении негерметичности, замечания устранить протяжкой, заменой прокладок. Работы выполнять на остановленном блоке после сброса давления.	OK	
19	Održavanje postrojenja čistim. Ako je potrebno, uklanjanje prljavštine, usisavanje / Содержание установок в чистоте. При необходимости удаление загрязнений, уборка пылесосом	OK	
20	Provera rada EKO-drenaže pritiskom na dugme "Test" i dreniranje kondenzata / Проверка работоспособности Эко-дренажа нажатием кнопки «Тест» и дренирование конденсата	OK	
21	Proverite odsustvo alarma i poruka u dnevniku događaja na lokalnom panelu i na kontrolnom ormaru postrojenja. Ako su alarmi prisutni, potvrdite nakon što je uzrok eliminisan. Proverite usklađenost parametara i dostupnost veze između jedinice i DCS sistema na radnoj stanici operatera / Проверка отсутствия аварийных сигналов и сообщений журнала событий на локальной панели и на шкафу управления установками.	OK	


	Investitor / Заказчик: GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deo projekta: Часть проекта:	CS			
	Lokacija: Srbija Локация: Сербия	Objekat: Объект:	AIR			
	Projekat / Проект: “Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske” - Održavanje	Broj dokumenta / Номер документа: CT-CL-B-CS-AIR-II.24.1-00-1M-20250827				
	Naziv dokumenta: KONTROLNI LIST Имя документа: ЧЕК-ЛИСТ	Rev.: Реб.:	00	Str.: Стр.:	3 / 3	

№.	PROVERLJIVI PARAMETRI / ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	REZULTAT/ РЕЗУЛЬТАТ	NAPOMENE/ ПРИМЕЧАНИЯ
	При наличии аварийных сообщений, выполнить квитирование после устранения причин. Проверить соответствие параметров и наличие связи установки с системой DCS на АРМ оператора.		
22	Proverite zaostali pritisak u kolonama tokom regeneracije pomoću manometra (pritisak treba da bude minimalan). Visoki zaostali pritisak ukazuje na potrebu zamene prigušivača buke / Проверить остаточное давление в колоннах во время регенерации с помощью манометра (давление должно быть минимальным). Высокое остаточное давление свидетельствует о необходимости замены шумоглушителей	OK	
23	Vizuelna provera indikatora vlage / Визуальная проверка индикатора влажности	OK	
24	Proverite vrednosti diferencijalnih merača na svim filterima / Проверить показания дифференциальных манометров на всех фильтрах	OK	
25	Proverite pritisak dovoda pročišćavajućeg vazduha. Promenite ga po potrebi / Проверить давление подачи продувочного воздуха. При необходимости скорректируйте его	OK	
26	Vizuelno proverite stanje prigušivača buke / Проверить визуально состояние шумоглушителей	OK	
27	Provera servisnih intervala i da li je neke elemente ili sklopove potrebno servisirati. Resetujte tajmere nakon završnja posla / Проверка интервалов обслуживания и необходимости обслуживания некоторых элементов или узлов. Сброс таймеров после выполнения работ	OK	
28	Zabeležite podatke o vremenu rada instalacija i satima preostalim do održavanja / Зафиксировать данные о наработке установок и моточасах оставшихся до проведения технического обслуживания	OK	Данные о наработке введены в систему

Напомена / Примечание:

(*) Svaki 1500 sati rada / Каждые 1500 часов наработки

(**) Svaki 3000 sati rada / Каждые 3000 часов наработки

	Ime i prezime:	Potpis:	Datum:
Naručilac / Заказчик	Metalić		27.08.2025
Izvođač / Подрядчик	Ljovica Mancević		27.08.2025
Podizvođač / Субподрядчик	Владимир Јајкович		27.08.2025