

IDC Бр. 351-02-01366/2023-09 дд 30.05.2023	Investitor / Заказчик: GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deonica: Секция:		LP		GASTRANS
	Lokacija: Srbija Локация: Сербия	Objekat: Объект:		GMS-3		
	Projekat / Проект: "Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje	Broj dokumenta / Номер документа: IDC-DR-B-LP-GMS3-I.5.10-00-R-20250409-00				
	Naziv dokumenta: Izveštaj o održavanju	Rev.: Реб.:	00	Str.: Стр.:	1 / 2	
	Имя документа: Заключение о техническом обслуживании					

IZVEŠTAJ O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU / ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

OPIS USLUGE:	6M - Tehničko održavanje - provera funkcionalnosti i održavanje drenažnog sistema (GMS) /		
ОПИСАНИЕ РАБОТ:	6M - Техническое обслуживание – проверка работоспособности и обслуживание дренажной системы (GMS)		
Referentni dokument glavne usluge održavanja (MOP, Job Template, Task Plan, VO, itd.) Документ на основании которого производилось техническое обслуживание (MOP, Job Template, Task Plan, VO, и.т.д.)			
Naziv:	Plan izvršenja Usluga i Radova za Obavezujući obim za april 2025.		
Название:	План выполнения Услуг и Работ по Обязательному объему за апрель 2025.		
Izveštaj o održavanju broj: Заключение о ТО номер:	IDC-DR-B-LP-GMS3-I.5.10-00-R-20250409-00	Datum izdavanja: Дата выдачи:	09.04.2025

1. Šema izvođenja TO / Схема проведения ТО

Početak rada Начало работ	Završetak rada Окончание работ	Spisak osoblja / Список людей		
		Ime i prezime Имя и фамилия	Pozicija Должность	Firma Фирма
09.04.2025	09.04.2025	Andrejenkov Mikhail / Андреенков Михаил	Inženjer Инженер	IDC
		Potinga Maksim / Потынга Максим	Inženjer Инженер	IDC
		Muhin Sergej / Мухин Сергей	Montažer Монтажник	IDC

2. Spisak opreme za održavanje / Список оборудования по обслуживанию

Red. br. № п/п	Oznaka (tip, №, TAG) Обозначение (тип, №, TAG)	Opis / Наименование
2.01	---	Ručni alat/ Ручной инструмент

3. Spisak utrošenog potrošnog materijala / Список использованных материалов

Red. br. № п/п	Opis / Наименование	Utrošak / Расход	
		Količina Кол-во	ЈМ ед. изм.
3.01	---	-	-

 Бр. 351-02-01366/2023-09 дд 30.05.2023	Investitor / Заказчик: GASTRANS d.o.o., Novi Sad	Deonica: Секция:		LP		
	Lokacija: Srbija Локација: Србија	Objekat: Объект:		GMS-3		
	Projekat / Проект: "Magistralni gasovod (interkonektor) granica Bugarske - granica Madjarske" - Održavanje	Broj dokumenta / Номер документа: IDC-DR-B-LP-GMS3-I.5.10-00-R-20250409-00				
	Naziv dokumenta: Izveštaj o održavanju	Rev.: Реб.:	00	Str.: Стр.:	2 / 2	
	Имя документа: Заключение о техническом обслуживании					

4. Spisak opreme / Список оборудования

Red. broj № п/п	Oprema (TAG) Инструменты (TAG)	Opis / Наименование
4.01	---	Drenažni sistem (GMS) / Дренажная система (GMS)

5. Spisak dokumenata, relevantnih za izvođenje TO Список документов, регламентирующих проведение ТО

Red. br. № п/п	Naziv dokumenta / Название документа	Broj dokumenta / Шифр документа
5.01	---	---

6. Spisak priloga / Список приложений

Red. br. № п/п	Naziv / Название	Ime fajla / Имя файла
6.01	Prilog 6.01 / Приложение 6.01 Kontrolni list: 6M - Tehničko održavanje - provera funkcionalnosti i održavanje drenažnog sistema (GMS) Контрольный Лист: 6М - Техническое обслуживание – проверка работоспособности и обслуживание дренажной системы (GMS)	IDC-CL-B-LP-GMS3-I.5.10-00-R-20250409-00

7. Zaključci / Выводы

(komentari, zaključci, predlozi, ostalo / комментарии, выводы, предложения, прочее)

Zaključak/Заключение:

Proverene sisteme su u radnom stanju, spremne za dalju eksploataciju.

/

Проверенные системы находятся в работоспособном состоянии, готовы к дальнейшей эксплуатации.

8. SAGLASNOST o prihvatanju IZVEŠTAJA / Подтверждение о проведенном ТО

Kompanija / Фирма	Ime i prezime predstavnika Имя и фамилия представителя	Potpis / Подпись	Datum / Дата
IZVODJAČ / Генподрядчик	Andreenkov Mikhail / Андреенков Михаил		09.04.2025



energolab DOO

Energo lab doo Kragujevac
Laboratorija za etaloniranje
Ul. Slobodana Penzezića br. 6
www.energolab.rs
e-mail: office@energolab.rs
telefon: 063 108 44 34
fax: 034 364 073



UVERENJE O ETALONIRANJU br. P 192-22

Merilo: Transmitter pritiska
/
Proizvođač: Rosemount
Tip: /
Serijski broj: 500-PIT-2013
Korisnik: GASTRANS doo
ul. Narodnog fronta , Novi Sad
Naručilac: Infrastructure Development and Construction doo Beograd
ul. Bulevar Mihajla Pupina 165g, 11070 Beograd
Broj zahteva: Z 89/25
Ukupan broj strana ovog uverenja: 3
Datum etaloniranja: 10.03.2025.

Ovo Uverenje o etaloniranju se, bez pisanog odobrenja Laboratorije za etaloniranje Energo lab doo, sme umnožavati isključivo kao celina.
Uverenje bez pečata i potpisa nije važeće.

Pečat	Datum	Tehnički rukovodilac	Ispitivač
	17.03.2025.	Nikola Barać dipl.ing.tehnologije 	Dušan Srebrić maš.ing. 



Energolab doo Kragujevac
Laboratorija za etaloniranje
Ul. Slobodana Penezića br. 6
www.energolab.rs
e-mail: office@energolab.rs
telefon: 063 108 44 34
fax: 034 364 073



UVERENJE O ETALONIRANJU br. P 192-22

Metrološke karakteristike merila

Merni opseg	0...55 bar
Radno stanje	Nadpritisak
Klasa tačnosti	/ % (mernog opsega)
Najmanji podeok	0.01
Izlazni signal:	bar

Korišćeno pomoćno sredstvo

Multimetar	-
Otpornik (100 Ohm)	-

Stanje ambijenta

Temperatura u °C	20.5 +/- 1
Atmosferski pritisak u mbar	997.5 +/- 1
Vlažnost vazduha u %	47.2 +/- 5

Mesto gde je izvedeno etaloniranje:

Prostorije:	Korisnika opreme
-------------	------------------

Merni uslovi

Korišćeni etalon:	CPT 6200Ser. #:1106RSEU
- Broj uverenja etalona	P-274/2024
- Merni opseg	0...100 bar
- Klasa tačnosti	0.1% punog opsega
- Rezolucija:	0.01 bar
- Merna nesigurnost etalona:	+/- 0.025 bar
Radni medijum:	Destilovana voda
Referentna ravan montiranja	U nivou sa ravni montiranja etalona
Položaj pri etaloniranju	Vertikalan
Merilo podešavano	ne
Napomena:	Prikazana merna nesigurnost odnosi se na kompletan merni lanac pretvarač sa indikatorom CPH 6200 S# 42920491 Sledljivost obezbeđena preko akreditovane laboratorije: ak.br. 02-051

Postupak etaloniranja

Metoda etaloniranja	Direktnim poređenjem pokazivanja merila i korišćenog etalona
---------------------	--

Sekvenca	C
----------	---

Etaloniranje je sprovedeno po preporukama sledećih normi / standarda:

DKD-R 6-1:2014



Energolab d.o.o. Kragujevac
Laboratorija za etaloniranje
Ul. Slobodana Penezića br. 6
www.energolab.rs
e-mail: office@energolab.rs
telefon: 063 108 44 34
fax: 034 364 073



UVERENJE O ETALONIRANJU br. P 192-22

Rezultati:

Merilo	pe - pokazivanje etalona		
<i>bar</i>	<i>bar</i>		
	<i>M1</i>	<i>M 2</i>	<i>M 3</i>
0	0.00	0.00	
15	15.01	15.03	
30	30.02	30.03	
40	40.02	40.01	
55	55.02	55.02	

Rezultati proračuna:

Merilo	Srednja vrednost	Devijacija	Merna nesigurnost
<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>
0.00	0.00	0.00	0.05
15.00	15.02	-0.02	0.05
30.00	30.03	-0.02	0.05
40.00	40.02	-0.02	0.05
55.00	55.02	-0.02	0.05

Napomena: Prikazana proširena merna nesigurnost je zasnovana na standardnoj mernoj nesigurnosti pomnoženoj sa faktorom pokrivanja $k=2$, koji za slučaj normalne raspodele, odgovara verovatnoći pokrivanja od približno 95%. Standardna merna nesigurnost je definisana na način kako je opisano u publikaciji EA-4/02 M: 2022 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration

Rezultati etaloniranja, dati u ovom uverenju, odnose se isključivo na etalonirano merilo čije su karakteristike navedene na prvoj strani ovog uverenja o etaloniranju i važe u trenutku etaloniranja. Energolab d.o.o. - Laboratorija za etaloniranje, ne snosi odgovornost za naknadna podešavanja etaloniranog merila.

kraj uverenja o etaloniranju